



Subsecretaria de Projetos para Reconstrução
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias

RELATÓRIO DE VISTORIA

I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO


Identificação: DFCR-RSM-RV-002-2025	Data da Vistoria: 15/01/2025
	Data do Relatório de Vistoria: 16/01/2025
Identificação do Contrato: CONTRATO SELT Nº 20/2021 – EDITAL CRI nº 0001/2020.	
Objeto do Contrato: concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabaí – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54).	
Concessionária: Rota de Santa Maria – RSM.	
Assunto: vistoria técnica em campo.	
Referência: PROA nº 25/0400-0000028-6.	

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada em campo pela SERG/SPR/DFCR, na data de 15 de janeiro de 2025. A vistoria foi efetuada pelos servidores Ricardo Girardi e Gilnei Pestano Arnold;
- As obras e serviços vistoriados e indicados neste relatório são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021, relativo ao Edital CRI nº 0001/2020;
- O Item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de Desempenho constantes do Item 3.1 do PER – Obrigações de Recuperação e Manutenção, o Poder Concedente e a AGERGS aplicarão as penalidades previstas neste Contrato e nos seus anexos”;
- O Item 13.4 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 assinala que “O Poder Concedente e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao Sistema Rodoviário, assim como aos Bens da Concessão, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições”;
- O Item 13.6 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na fiscalização realizada pelo Poder Concedente e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados”.

III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- Na data da vistoria, foram percorridos 204,51 km da RSC-287 concedidos à Rota de Santa Maria, entre Tabaí/RS e Santa Maria/RS. No trajeto, foram realizadas paradas para





inspeção das condições do Pavimento, da Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança, das Obras-de-arte Especiais (OAEs), dos Terraplenos, da Faixa de Domínio, das Edificações e do Sistema de Atendimento aos Usuários;

- b) Para registro dos fatos, bem como para mostrar a dimensão observada em campo, os principais defeitos verificados e as informações para localização estão apresentadas em anexo a este relatório.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e as disposições contratuais e do PER;
- b) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária, com exceção de painelas, que é de 24 horas;
- c) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- d) No subitem 3.1.3 (Obras-de-Arte Especiais) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- e) No subitem 3.1.5 (Terraplenos e Estruturas de Contenção) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária, com exceção de taludes que estiverem comprometendo a plataforma da rodovia, que é de 24 horas;
- f) No subitem 3.1.6 (Canteiro Central e Faixa de Domínio) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- g) No subitem 3.1.7 (Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- h) O prazo de atendimento, em caso de não conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- i) No deslocamento da equipe durante a atividade de fiscalização, não foram observadas equipes de roçada e poda no trecho concedido;
- j) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo seguem em anexo a este relatório. Por fim, como elemento acessório, disponibiliza-se um arquivo em formato *kmz*, onde constam diversas imagens, visando auxiliar a concessionária.

Este é o relatório,

Eng.º Civil Dr. Ricardo Girardi
Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA

Eng.º Civil MSc. Gilnei Pestano Arnold
Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

Eng.º Civil Ricardo Von Mühlen
Diretor Adjunto do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias



Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3288-1155 | dfcr@serg.rs.gov.br



ANEXO I - REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01			Atenuador de Impacto danificado Item 3.1.2 do PER	033+040	Crescente	72 horas
02			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	038+000	Crescente	72 horas
03			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	039+490	Crescente	72 horas





04		<p>29.69647S 51.81843W 237° SW Vitoria - RSC 287 15 de Jan. de 2025 07:38:36</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	039+520	Crescente	72 horas
05		<p>29.69675 S 51.8193W 254° W Vitoria RSC287 15 de Jan. de 2025 07:37:01</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	039+600	Crescente	72 horas
06		<p>29.69665 S 51.8190W 263° W Vitoria RSC287 15 de Jan. de 2025 07:37:54</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	039+620	Crescente	72 horas





07			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	044+650	Decrescente	72 horas
08			<p>Ausência de cobertura vegetal em talude</p> <p>Item 3.1.5 do PER</p>	047+800	Crescente	72 horas
09			<p>Ferro danificado (sanitário masculino)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	047+800	Crescente	72 horas





10		<p>29,704895 51,90308W 53° 46' E Taquari Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 07:57:15</p>	<p>Fechadura danificada (sanitário masculino)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	047+800	Crescente	72 horas
11		<p>29,704785 51,90299W 185° S Taquari Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 07:54:51</p>	<p>Parede e cerâmica danificadas</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	047+800	Crescente	72 horas
12		<p>29,704345 51,90760W 275° W Taquari Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 07:59:54</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	048+240	Crescente	72 horas





13		<p>29,70064S 51,93099W 129° SE Taquari Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 08:06:00</p>	<p>Sinalização Horizontal incompreensível</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>050+500 ao 050+570</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
14		<p>29,70066S 51,93102W 131° SE Taquari Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 08:04:46</p>	<p>Ausência de Placa R-7</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>050+570</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
15		<p>29,70021S 51,93222W 289° W Taquari Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 08:09:21</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>050+710</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>





16		<p>29.69897S 51.93690W 281° W Taquari Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 08:11:40</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	051+170	Crescente	72 horas
17		<p>29.69866S 51.93803W 278° W Taquari Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 08:12:59</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	051+300	Crescente	72 horas
18		<p>29.68895S 51.96884W 276° W Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 08:21:37</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	054+820	Crescente	72 horas





19			<p>Junta de dilatação fora da vida útil</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	054+900	Crescente/Decrescente	72 horas
20			<p>Junta de dilatação fora da vida útil</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	055+000	Crescente/Decrescente	72 horas
21			<p>Junta de dilatação fora da vida útil</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	055+100	Crescente/Decrescente	72 horas



22		 <p>29.68749S - 51.97299W 259° W Venâncio Aires Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 08:27:28</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	055+230	Crescente	72 horas
23		 <p>29.68755S - 51.97340W 150° SE Venâncio Aires Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 08:28:19</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	055+260	Crescente	72 horas
24		 <p>29.68765S - 51.97363W 109° E Venâncio Aires Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 08:31:32</p>	<p>Terrapleno instável (fissura de desenvolvimento longitudinal)</p> <p>Item 3.1.5 do PER</p>	055+290	Crescente	72 horas





25		<p>29.67593S 52.01386W 301° NW Venâncio Aires Vistoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 08:39:57</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	059+720	Crescente	72 horas
26		<p>29.65700S 52.04640W 275° W Venâncio Aires Vistoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 08:45:26</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	063+150	Crescente	72 horas
27		<p>29.65187S 52.10300W 104° E Venâncio Aires Vistoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 08:54:06</p>	<p>Ausência de Limpeza e Pintura de OAE</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	068+860	Crescente/ Decrescente	72 horas





28			Ausência de Limpeza e Pintura de OAE Item 3.1.3 do PER	072+770	Crescente/ Decrescente	72 horas
29			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	077+220	Crescente	72 horas
30			Sinalização Vertical danificada Item 3.1.2 do PER	079+000	Crescente	72 horas





31			<p>Sinalização Vertical suja</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	079+000	Crescente	72 horas
32			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	085+060	Decrescente	72 horas
33			<p>Ausência de Limpeza e Pintura de OAE</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	087+900	Crescente/Decrescente	72 horas





34			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	079+000	Crescente	24 horas
35			<p>Ausência de Limpeza e Pintura de OAE Item 3.1.3 do PER</p>	094+400	Crescente/ Decrescente	72 horas
36			<p>Ausência de Limpeza e Pintura de OAE Item 3.1.3 do PER</p>	094+700	Crescente/ Decrescente	72 horas





37		<p>29.69485 52.3573W 280 SW Vitoria RSC283 15 de Jan. de 2025 09:41:26</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	094+760	Crescente	72 horas
38		<p>29.69365 52.3724W 251 W Vitoria RSC287 15 de Jan. de 2025 09:45:25</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	096+380	Crescente	72 horas
39		<p>29.68988 52.47391W 291 E Vera Cruz Vitoria RSC 287 15 de Jan. de 2025 10:02:40</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	106+920	Decrescente	72 horas





40			<p>Ausência de Limpeza e Pintura de OAE Item 3.1.3 do PER</p>	106+940	Crescente/ Decrescente	72 horas
41			<p>Defensa Metálica danificada Item 3.1.2 do PER</p>	115+610	Crescente	72 horas
42			<p>Ausência de Limpeza e Pintura de OAE Item 3.1.3 do PER</p>	118+870	Crescente/ Decrescente	72 horas





43			<p>Dispositivos de Drenagem sujos e obstruídos (OAE)</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	118+870	Crescente/Decrescente	72 horas
44			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	124+600	Decrescente	72 horas
45			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	124+620	Decrescente	72 horas










46		<p>29,691708 S 52,65087W 79, E Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 10:34:25</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	124+660	Decrescente	72 horas
47		<p>29,691758 S 52,65123W 122, SE Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 10:35:09</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	124+700	Decrescente	72 horas
48		<p>29,689788 S 52,69044W 97, E Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 10:41:28</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	128+580	Decrescente	72 horas





49		 <p>29.68979S 52.69047W 101° E Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 10:41:51</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	128+590	Decrescente	72 horas
50		 <p>29.68976S 52.6907W 103° E Vale do Sol Vitoria RSC287 15 de jan. de 2025 10:41:20</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	128+610	Decrescente	72 horas
51		 <p>29.6800S 52.7161W 145° SE Vitoria RSC287 15 de jan. de 2025 10:48:40</p>	<p>Forro danificado (sanitário masculino)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	131+380	Crescente	72 horas





52			<p>Forro danificado (fraldário) Item 3.1.7 do PER</p>	131+380	Crescente	72 horas
53			<p>Mesa do fraldário danificada Item 3.4.4 do PER</p>	131+380	Crescente	72 horas
54			<p>Totem indisponível e Ausência de Livro de Registro na BSO Item 3.4.4 do PER</p>	131+380	Crescente	72 horas





55		<p>29,67997S 52,71626W 242° SW Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 10:50:58</p>	<p>Forro danificado (sala de descanso)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	131+380	Crescente	72 horas
56		<p>29,66915S 52,75314W 282° W Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 10:57:19</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	135+130	Crescente	72 horas
57		<p>29,69078S 52,84944W 21° N Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 11:09:38</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	145+810	Decrescente	72 horas





58			<p>Ausência de Limpeza e Pintura de OAE</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	155+200	Crescente/Decrescente	72 horas
59			<p>Dispositivos de Drenagem sujos e obstruídos (OAE)</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	155+200	Crescente/Decrescente	72 horas
60			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	159+590	Decrescente	72 horas





61		<p>29.74652S 52.97591W 273° W Novo Colónias Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 11:29:53</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	159+740	Crescente	72 horas
62		<p>29.74714S 52.97878W 261° W Novo Colónias Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 11:31:35</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	160+020	Crescente	72 horas
63		<p>29.74872S 53.02400W 283° W Paraisópolis Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 11:37:40</p>	<p>Ausência de Placa R-7</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	165+390	Crescente	72 horas





64		<p>29,74744S 53,07331W 25° W Paraisópolis Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 11:43:37</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	169+240	Crescente	72 horas
65		<p>29,74474S 53,10244W 93° E Paraisópolis Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 11:48:41</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	172+090	Crescente	72 horas
66		<p>29,74319S 53,12099W 270° W Paraisópolis Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2025 11:52:26</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	173+880	Crescente	72 horas





67			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	174+160	Decrescente	72 horas
68			<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30 cm (altura média = 65 cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	181+000 ao 184+400	Crescente/ Decrescente	72 horas
69			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	186+650	Crescente	72 horas





70		<p>29,713305 53,25801W -279° W -Agudo Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2020 12:20:41</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	187+690	Crescente	72 horas
71		<p>29,713005 53,25913W -282° W -Agudo Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2020 13:24:29</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	187+800	Crescente	72 horas
72		<p>29,712535 53,26700W -157° SE -Agudo Vitoria - RSC 287 15 de jan. de 2020 13:27:39</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	187+980	Decrescente	72 horas





73			<p>Sinalização Vertical danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	191+000	Crescente	72 horas
74			<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30 cm (altura média = 70 cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	190+700 ao 192+000	Decrescente	72 horas
75			<p>Ausência de Placa R-7</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	192+080	Decrescente	72 horas





76			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	193+520	Crescente	72 horas
77			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	194+880	Decrescente	72 horas
78			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	195+770	Decrescente	72 horas





79		<p>29,718885 53,33745W 209 SW Restinga Seca Vitoria - RSC 287 15 de Jan. de 2025 13:50:15</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	195+860	Crescente	72 horas
80		<p>29,71895 53,3376W 261 W Restinga Seca Vitoria RSC287 15 de Jan. de 2025 13:50:11</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	195+890	Crescente	72 horas
81		<p>29,71905 53,3376W 269 W Restinga Seca Vitoria RSC287 15 de Jan. de 2025 13:51:01</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	195+890	Crescente	72 horas





82			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	196+660	Crescente	72 horas
83			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	196+760	Crescente	72 horas
84			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	200+720	Crescente	24 horas





85			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	200+730	Crescente	24 horas
86			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	200+730	Crescente	24 horas
87			<p>Defensa Metálica danificada Item 3.1.2 do PER</p>	202+260	Decrescente	72 horas





<p>88</p>			<p>Ausência de Ancoragem de Defesa Metálica</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>202+260</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>89</p>			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>209+050</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>90</p>			<p>Defesa Metálica danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>212+620</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>





91		<p>29,72781S 53,57319W 219+080 Santa Maria Vitória - RSC 287 15 de jan. de 2025 14:26:51</p>	<p>Ausência de Sinalização vertical</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	219+080	Decrescente	72 horas
92		<p>29,72439S 53,58755W 220+230 Santa Maria Vitória - RSC 287 15 de jan. de 2025 15:03:24</p>	<p>Forro danificado (fraldário)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	220+230	Decrescente	72 horas
93		<p>29,72434S 53,58771W 220+230 Santa Maria Vitória - RSC 287 15 de jan. de 2025 15:03:28</p>	<p>Forro danificado (sanitário feminino)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	220+230	Decrescente	72 horas





94			Forro danificado (sanitário masculino) Item 3.1.7 do PER	220+230	Decrescente	72 horas
----	--	--	--	---------	-------------	----------





25040000000286

Nome do documento: DFCR-RSM-RV-002-2025_Vistoria_rev.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Ricardo Girardi

SERG / DFCR / 3208770

16/01/2025 11:24:46

Gilnei Pestano Arnold

SERG / DFCR / 303591302

16/01/2025 11:28:49

Ricardo Von Muhlen

SERG / DFCR / 4327209

16/01/2025 11:41:50

